

完了報告書



邸

着工日 : 2022/05/09
完工日 : 2022/05/27
作成日 : 2022/06/01



(有)太陽塗装

有限会社太陽塗装

長崎県雲仙市国見町神代乙72-9

TEL : 0120-011-923 FAX : 0957-78-5086



施工前



施工前



施工前



施工前



高圧水洗浄



高圧水洗浄




高圧水洗浄



高圧水洗浄



シール剥ぎ取り



シール剥ぎ取り



シール剥ぎ取り完了




シール剥ぎ取り完了




シールプライマー塗布



シール充填



シール充填



軒天井 シーラー塗装



軒天井 上塗1回目塗装



軒天井 上塗2回目塗装



軒天井塗装完了



軒天井塗装完了



外壁 下塗シーラー塗装



外壁 上塗1回目塗装状況



外壁 上塗1回目塗装状況



外壁 上塗2回目塗装状況



外壁 上塗2回目塗装状況



付帯部 1回目塗装




シャッターボックス



雨樋1回目塗装状況



雨樋2回目塗装状況



出窓 天板 錆止め状況



出窓天板 上塗完了



屋根 シール補修



屋根 シール補修



屋根 シール補修



屋根 棟板金 錆止め塗装



屋根 棟板金 錆止め完了



屋根 棟板金 上塗状況



屋根 棟板金 上塗状況



屋根 下塗プライマー塗装状況



屋根 下塗プライマー塗装完了



屋根 上塗1回目塗装状況



屋根 上塗1回目塗装完了



屋根 上塗 2 回目塗装状況



屋根 上塗 2 回目塗装完了



塗装完了



塗装完了



塗装完了



塗装完了